



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2803 DEL 13/11/2023

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | <p>PNRR – REGIONE MARCHE - ID542/CUC – M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1B: “MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”</p> <p>INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE</p> <p>PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU</p> <p>CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006 CIG 9710594BA9</p> <p>Appaltatore FINOTTI ALBERTO SRL di Taglio di Po (RO): Ammissibilità dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, svincolo Cauzione Definitiva e Polizza C.A.R. (CIG 9710594BA9)</p> |
|-----------------|--|

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI
PUBBLICI



IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli Art. 107 - commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), Art. 151- comma 4 (sistema contabile Enti locali), ed Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – Approvazione ordinamento e struttura di I° livello dell’Ente e relativo regolamento di organizzazione -e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri
Determinazione numero 2803 del 13/11/2023 pag. 1



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

quale Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici a far data dal 01-08-2021 per anni Tre salvo rinnovi successivi che non potranno comunque essere superiori ad anni due (per complessivi 5 anni);

VISTA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI ALTRESÌ:

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con riferimento, per quanto applicabile alle disposizioni di cui all’art. 47 volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipula di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e tutte le altre norme di settore applicabili;
- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 101, recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

CONSIDERATO che tra gli interventi finanziati rientra il progetto in oggetto relativo agli INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006, e che questo è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale del 13/03/2023, n. 18;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- la delibera di Giunta Comunale del 10 settembre 2021, n. 274 con cui è stato approvato il Progetto Definitivo dell’opera denominata “INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUP E31B21004020006” redatto dal dott. Ing. Massimo Martelli, Funzionario Tecnico della U.O.C. Coordinamento e Programmazione LL.PP. per un importo complessivo di € 625.000,00;
- l’intervento consiste nella realizzazione dell’ultimo setto di scogliera foranea emersa (SN8) a chiusura e protezione del paraggio di mare a sud del Porto di Fano in continuità con le opere foranee già realizzate



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

nell'ambito dei lavori di "Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro";

- E' stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico del progetto in funzione del nuovo prezzario Regione Marche 2022 per un importo di € 550.000,00;

- il tratto di litorale compreso fra la foce del Fiume Metauro ed il Porto di Fano è sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzato come da Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione (DDPF) Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.60/VAA del 03/08/2015 ad oggetto: "D.lgs. 152/2006, art 22 e ss. VIA positiva con prescrizioni. Progetto Rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compreso tra il porto di Fano e Baia Metauro. Proponente Comune di Fano";

- a seguito di richiesta del Comune di Fano (Ns nota prot. n. 47492 del 23-07-2020) con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione (DDPF) Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.181/VAA del 08-10-2020, il provvedimento di VIA rilasciato con DDPF VAA n.60 del 03-08-2015 è stato prorogato fino al 31-12-2023;

- dallo scambio di corrispondenza intercorso con la Regione Marche, in risposta alla richiesta di compartecipazione alla realizzazione della nuova scogliera SN8 di cui alla Ns nota prot. n. 26381 del 21-03-2022 la stessa Regione ha espresso parere favorevole con propria nota prot. 341738 del 22-03-2022 acquisita agli atti con Ns prot. n. 27008 del 22-03-2022;

- la Regione ha comunicato la propria disponibilità a cofinanziare l'opera per l'importo di € 275.000,00 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a valere sulle risorse che saranno assegnate alla Regione Marche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b);

- l'Opera in questione è soggetta alla disciplina vigente per l'accelerazione degli appalti di lavori, servizi e forniture a valere sulle risorse del PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea, contenuta nel decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni;

- la determina dirigenziale del 29 aprile 2022, n. 950 con la quale è stato conferito all'Ing. Elisa Seta di Senigallia (AN) l'incarico professionale per la redazione del Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, redazione CRE (compresa progettazione integrale e coordinata) degli "Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006 mediante attivazione di Contratto Attuativo n.01 – CIG ZF13632D00, in adesione al Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore – CIG 91158659C4 (Art.54, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i) di cui alla Determina del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 470 del 24/02/2022 per un importo di € 21.405,28 (imp. 2022/1827 come riaccertato con imp. nr. 2023/1412);

- la delibera di Giunta comunale del 05-05-2022, n. 144 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'Opera in discorso, redatto dall'Ing. Elisa Seta di Senigallia (AN), in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, con un Quadro Tecnico Economico del progetto rimodulato in funzione del nuovo prezzario Regione Marche 2022 per un importo di € 550.000,00;

- l'Art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 ad oggetto "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, per le procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore del citato D.L. 50/2022 si applicano, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari aggiornati ai sensi dell'Art. 26 c.2. del medesimo Decreto Legge, i prezzari regionali approvati entro il 31/12/2021 incrementati fino al 20% così come previsto dal comma 3 dell'Art.26 dello stesso D.L. 50/2022 e s.m.i.;

- in merito all'Art. 26, comma 3, del D.L. n.50/2022 e s.m.i., il RUP ha dato mandato al Progettista di aggiornare il Progetto dell'Opera di che trattasi mediante applicazione di un incremento del 3% ai prezzi del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Prezzario Regione Marche 2022 (approvato dalla stessa Regione entro il 31/12/2021) con cui era stato redatto l'iniziale Progetto Esecutivo approvato con richiamata Delibera di G.C. n. 144 del 05-05-2022;

- la Determina Dirigenziale n. 1210 del 27/05/2022 di affidamento incarico professionale per il servizio di ricognizione strumentale subacquea propedeutica alla valutazione di rischio ordigni esplosivi residuati bellici", per l'importo complessivo di 6.100,00 euro, IVA al 22% inclusa, alla ditta MIAR SUB SRL con sede legale in Maccaresse (RM) – Via di Campo Salino 933 P. IVA 03998031033 (imp. 2022-1847.001);

- a seguito dell'aggiornamento prezzi di cui sopra, sono stati modificati ed adeguati diversi elaborati progettuali per cui il Progetto Esecutivo, inizialmente approvato con Delibera di G.C. n. 144 del 05-05-2022, è stato adeguato ai sensi dell'Art.26, comma 3 del D.L. n.50/2022 e s.m.i. ed è stato approvato mediante Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1241 del 01-06-2022, con il Quadro Tecnico Economico che, pur lasciando immutato l'importo complessivo di euro 550.000,00, prevede una diversa distribuzione di spesa;

- la Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1241 del 01-06-2022 che ha anche valore di determina a contrarre, ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i, e con la stessa:

- si è avviato il procedimento per la scelta dell'operatore economico cui affidare l'appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto (C.U.P. E31B21004020006– CUI L00127440410202100028), mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica, ai sensi dell'Art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo Art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si è quindi dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti del Comune di Fano di procedere all'indizione della gara ed agli adempimenti relativi allo svolgimento della stessa, in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace dell'Appalto dei lavori in questione;

- la Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Comune di Fano n.1465 del 01-07-2022 che aggiudica i lavori alla Ditta C.M.U. SERVICE S.r.l. con sede legale in Contrada Gibisa SS 115 – 92100 Agrigento (AG), C.F./P.Iva n. 02601500842, in avvalimento con CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL, con sede legale in Va Zahmenof n. 817 – 36100 Vicenza (VI), C.F. 95103750246 e P.Iva n. 03574760249, che ha offerto il ribasso del 13,576%, per l'importo di aggiudicazione di euro 337.149,77 oltre IVA 22%, di cui euro 330.885,25 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 13,576% sull'importo a base di gara di euro 382.862,69) ed euro 6.264,52 per costi della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso;

- la Determinazione del Dirigente del Settore 5 – LL.PP. n. 1497 del 05-07-2022 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto dei lavori in oggetto in favore della Ditta C.M.U. SERVICE S.r.l. con sede legale in Contrada Gibisa SS 115 – 92100 Agrigento (AG);

- la Determina Dirigenziale n. 1604 del 15/07/2022 di affidamento incarico professionale per il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza per la valutazione del rischio residuati ordigni bellici al Geom. Francesco Pergolesi, Via Piave 21/C Fano, (PU), e P. IVA02096410416 per l'importo complessivo di 1.537,20 euro (spese ed oneri accessori compresi) Cassa ed IVA 22% inclusi (imp. 2022/1847.002);

- la Determinazione del Responsabile della C.U.C. del Comune di Fano n.1776 del 09-08-2022 di efficacia dell'aggiudicazione;

- la nota prot. n. 1523717 del 12-12-2022, acquisita agli atti con Ns prot. n. 118170 del 12-12-2022, con cui la Regione Marche – Direzione Ambiente e Risorse Idriche in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 – Investimento 2.1b – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, comunica che si è concluso il procedimento istruttorio in capo al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCN) a seguito del quale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2308-2022 e Decreto del Capo di Dipartimento della protezione Civile n.2775 del 21-10-2022) l'Intervento in oggetto – INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE d'importo complessivo pari ad euro 550.000,00 eco-finanziato per euro 275.000,00 con fondi PNRR;

- la Determina Dirigenziale n. 208 del 31/01/2023 con la quale si è proceduto alla modifica del CIG di cui alla determina n.1210/2022 di affidamento del servizio di ricognizione strumentale subacquea propedeutica alla valutazione di rischio ordigni esplosivi residuati bellici da CIG 92521771FF a CIG 9618261810;

- la Determina Dirigenziale n. 466 del 06/03/2023 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, il dirigente di settore ha preso atto della DECADENZA dell'aggiudicazione alla Ditta C.M.U. SERVICE S.r.l. in ragione dell'inadempimento dell'obbligo previsto negli atti di gara di procedere d'urgenza all'inizio dei lavori nelle more della stipula del contratto e di presentare i documenti necessari per addvenire alla stipula del contratto, inadempimenti che hanno determinato il venir meno di un rapporto di leale collaborazione, di fiducia e affidabilità della ditta C.M.U. Service S.r.l.;

- la Deliberazione di giunta comunale n. 92 del 14/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per "Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006" per l'importo complessivo di € 800.000,00 nonché accertato in entrata alla voce di bilancio 4200.01.087 l'importo di € 275.000,00 quale co-finanziamento della Regione Marche (acc. 2023-303), con seguente Quadro Tecnico Economico di progetto:

| Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare | | |
|---|--|---------------------|
| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | |
| | Descrizione | Importo |
| A | Lavori | |
| a.1 | Lavori a misura di cui: | € 573.762,82 |
| a.2 | oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) | € 9.236,64 |
| | (incidenza della manodopera) | € 45.901,03 |
| | Totale Lavori a base d'asta (a1 – a2) | € 564.526,18 |
| | Totale lavori (A) | € 573.762,82 |
| B | Somme a disposizione della Stazione Appaltante | |
| b.1 | Accantonamento per eventuale revisione prezzi (art.29 della L. n.25/2022 di conversione del D.L. n.4/2022) e arrotondamenti | € 7.934,10 |
| b.2 | Rilievi, verifiche (bellica, archeologica) accertamenti e indagini (IVA compresa) | € 11.000,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| b.4 | Imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR) | € 10.000,00 |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € 0,00 |
| b.6 | Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice | € 5.000,00 |
| b.7 | Spese tecniche per attività preliminari, per progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità Direzione Operative e Ispezione di cantiere (Oneri previdenziali e IVA compresa) | € 35.000,00 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

| | | |
|----------|--|---------------------|
| b.8 | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 11.475,26 |
| b.9 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € 5.000,00 |
| b.10 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC | € 600,00 |
| b.11 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 2.000,00 |
| b.12 | Spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo e collaudo in corso d'opera, nonché per altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi) | € 12.000,00 |
| b.13 | Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su € 573.762,82) | € 126.227,82 |
| | Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B) | € 226.237,18 |
| C | Totale intervento (A+B) | € 800.000,00 |

• la Determinazione a contrarre n. 530 del 14-03-2023, ai sensi dell'Art.32 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 192 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i, con la quale si è avviato il procedimento per la scelta dell'operatore economico cui affidare l'appalto dei lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto (C.U.P. E31B21004020006- CUI L00127440410202100028), mediante Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., da espletarsi in modalità telematica, previa consultazione di 5 (cinque) operatori economici come dall'elenco allegato al presente provvedimento e segreto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, selezionati nel rispetto della qualificazione necessaria, tra gli operatori disponibili, ritenuti idonei da questa Stazione Appaltante, anche sulla base di precedenti esperienze concluse positivamente (con questa stazione appaltante o altre pubbliche amministrazioni), fermo restando il rispetto del principio di rotazione/par condicio e celerità del procedimento e il principio di dislocazione territoriale, per un importo complessivo d'appalto pari a € 573.762,82, oltre IVA;

• la Determina Dirigenziale n. 534 del 15-03-2023 del Responsabile P.O. della CUC, in conformità alla sopracitata determinazione a contrattare, veniva avviata la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016;

• la Determina Dirigenziale n. 826 del 06-04-2023 del Responsabile P.O. della CUC, a seguito di espletamento della procedura di gara, come da verbali acquisiti agli atti, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace, dell'appalto dei lavori di "INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE, PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006 CIG 9710594BA9" in favore dell'operatore economico FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298 con un ribasso offerto del 2,18% per l'importo di aggiudicazione di euro 561.456,15 di cui euro 552.219,51 per lavori a misura (al netto del ribasso del 2,18% sull'importo a base di gara di euro 564.526,18) ed euro 9.236,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;

• la Determina Dirigenziale n. 870 del 12-04-2023 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto dei lavori in oggetto in favore della Ditta FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298, di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico e di nomina, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, quale supporto al RUP, il Funzionario Tecnico del Settore 5 – Lavori Pubblici l'Ing. Francesco Menghini;

• la Determina Dirigenziale n. 1383 del 05/06/2023 di affidamento incarico professionale per i servizi



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

tecnicisti di direttore operativo e di ispettore di cantieri di lavori in ambito marittimo, nonché servizi tecnici per effettuare rilievi batimetrici su bassi fondali – CIG 9805255067, per l'importo complessivo di 11.397,37 euro, comprensivo di Cassa Geometri 5% ed IVA al 22% inclusa, allo Studio Tecnico Associato Geom. D'Angeli Alessandro e Geom. D'Angeli Enrico con sede legale in Pesaro (PU) – Via Francesco Cassi 41, P.IVA 02112160417 (Imp. 2023-1347.001);

- la Determina Dirigenziale n. 2151 del 05/09/2023 di accertamento entrata di € 27.500,00 reattivo al decreto MEF-RGS-RR 124 del 13/03/2023), di rideterminazione del Quadro Tecnico Economico e di impegno di spesa in attuazione del Decreto sopracitato;

VISTO CHE

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” si regolano le modalità di assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla Missione 2, Componente 4, investimento 2.1b del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- con il medesimo provvedimento, all'allegato 1, Art. 3 co. 2-3, vengono riportate le seguenti scadenze:
 - la pubblicazione del bando di gara/spedizione delle lettere di invito deve avvenire entro il 31 maggio 2023;
 - il termine dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2025;
- come successivamente modificato dal DL 13/2023, art.29, comma 4, vengono prorogate di 6 mesi le scadenze di cui al DPCM del 23/08/2023 e pertanto:
 - la pubblicazione bandi di gara, entro il 30/11/2023;
 - la stipula contratto di appalto, entro il 31/03/2024;
 - l'inizio lavori, entro il 15/04/2024;

- con successivo Decreto n. 2775 del 21/10/2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato approvato l'elenco degli interventi, presentato dalla Regione Marche, per un totale di n.9 interventi;

- tra gli interventi finanziati c'è quello relativo al progetto denominato “INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE” contraddistinto dal CUP E31B21004020006 e finanziato per € 275.000,00;

- il progetto di cui al presente atto e relativo agli INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006, è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, annualità 2023 da ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale del 27/04/2023, n. 55, del complessivo importo di € 770.957,52:

| <i>Ann.</i> | <i>Descrizione progetto</i> | <i>Importo progetto</i> | <i>CUI</i> | <i>CUP</i> |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 2023 | INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE | €770.957,52 | L00127440410202100028 | E31B21004020006 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

• il progetto di cui al presente atto, co-finanziato da Comune e Regione Marchetrova copertura finanziaria come di seguito riportato:

| <i>Ann.</i> | <i>Voce Spesa</i> | <i>Descrizione Voce</i> | <i>Importo</i> | <i>Fonte finanziamento</i> | <i>Imp.</i> | <i>Atto assunzione</i> |
|-------------|-------------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 2023 | 0901.22.404 | COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE | € 245.957,52 | Avanzo vincolato presunto C1_05 | 2023-1 348 | GC 92 del 14/03/2023 |
| 2023 | 0901.22.402 | PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE | € 275.000,00 | Quota carico Regione Marche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (correlato voce entrata 4200.01.087 acc. n. 2023/303) | 2023-1 347 | GC 92 del 14/03/2023 |
| 2023 | 0901.22.404 | COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE | € 250.000,00 | Quota carico comune di Fano (correlato voce entrata 4500.01.010 contributi per permessi a costruire art. 11 e 16 DPR 380/2001 - SUAE) | 2023-1 349 | GC 92 del 14/03/2023 |
| 2023 | 0901.22.402 | PNRR/PNC M2C4 -2.1B FONDI COMPLEMENTARI REGIONE MARCHE – CUP E31B21004020006 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO – TRANSETTO 137 SCOGLIERA DI CHIUSURA PAREGGIO DI MARE | € 27.500,00 | | 2023-0 2511 | Det.2151 del 05-09-2023 Decreto del Ragioniere Generale dello Stato MEF-RGS-R R 124 del 13/03/2023 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.2151 del 05/09/2023 con la quale si è rideterminato il Quadro Tecnico Economico a seguito del finanziamento FOI (Dec. del Rag. Gen. dello Stato MEF-RGS-RR 124 del 13/03/23):

| Interventi di difesa della costa u.f. 6 Sassonia sud dal fiume Metauro al porto - Transetto 137 - scogliera di chiusura paraggio di mare | | |
|---|--|---------------------|
| QUADRO TECNICO ECONOMICO | | |
| | Descrizione | Importo |
| A | Lavori | |
| a.1 | Lavori a misura di cui: | € 573.762,82 |
| a.2 | oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) | € 9.236,64 |
| | (incidenza della manodopera) | € 45.901,03 |
| | Totale Lavori a base d'asta (a1 – a2) | € 564.526,18 |
| | Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso offerto del 2,18% | 552.219,51 |
| | Somme per sicurezza | 9.236,64 |
| | Totale lavori da contratto (A) | € 561.456,15 |
| B | Somme a disposizione della Stazione Appaltante | |
| b.1 | Accantonamento per eventuale revisione prezzi (art.29 della L. n.25/2022 di conversione del D.L. n.4/2022) e arrotondamenti | € 7.934,10 |
| b.2 | Rilievi, verifiche (bellica, archeologica) accertamenti e indagini (IVA compresa) | € 11.000,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € 0,00 |
| b.4 | Imprevisti e premio di accelerazione (come da PNRR) | € 10.000,00 |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € 0,00 |
| b.6 | Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice | € 5.000,00 |
| b.7 | Spese tecniche per attività preliminari, per progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità Direzione Operative e Ispezione di cantiere (Oneri previdenziali e IVA compresa) | € 35.000,00 |
| b.8 | Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; - art 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 11.229,12 |
| b.9 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | € 5.000,00 |
| b.10 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici e ANAC | € 600,00 |
| b.11 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 2.000,00 |



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

| | | |
|----------|--|---------------------|
| b.12 | Spese per monitoraggi, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico amministrativo e collaudo in corso d'opera, nonché per altri eventuali collaudi specialistici (oneri ed IVA compresi) | € 12.000,00 |
| b.13 | Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. (iva al 22% su € 561.456,15) | € 123.520,35 |
| | Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante (B) | € 223.283,57 |
| C | Economie di Gara (C) | € 15.260,28 |
| D | Finanziamento FOI (Dec.del Rag. Gen. dello Stato MEF-RGS-RR 124 del 13/03/23) (D) | € 27.500,00 |
| E | Totale intervento (A+B+C+D) | € 827.500,00 |

RICHIAMATO

Il Contratto d'Appalto stipulato in data 29/06/2023, numero di Repertorio 39292, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Fano al Reg Serie: 1T Numero: 4128 del 13/07/2023, con il quale i lavori in questione (CUP E31B21004020006 - CIG 9710594BA9) venivano appaltati dalla ditta FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298 per un importo totale contrattuale che ammonta ad € 561.456,15 (oltre IVA), così suddiviso:

- € 552.219,51 per lavori a misura al netto del ribasso del 2,18%;
- € 9.236,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO

Che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, in via d'urgenza ed in pendenza di contratto, il giorno 02 Maggio 2023 come da Verbale di Consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Elisa Seta (ex Art.8, comma 1 – lettera a), della Legge n.120/2020 e s.m.i.);

Che il tempo contrattuale per eseguire i lavori era di 60 giorni;

Che i lavori sono stati ultimati in data 30 Giugno 2023 come accertato con Certificato redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, e quindi in tempo utile;

Che non sono occorsi Atti suppletivi poiché non è stata necessaria alcuna variante dei lavori;

Che in riferimento a quanto disposto dall'Art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. ed ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, non è stato anticipato alcun prezzo di contratto all'Appaltatore il quale non ha avanzato richiesta alcuna;

Che durante il corso dei lavori il RUP ha emesso in data 14/09/2023 Certificato d'Acconto n.1 di euro 462.844,60 oltre IVA 22%, relativo al Primo Stato d'Avanzamento Lavori (I SAL) redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/07/2023;

Che relativamente al Primo Stato d'Avanzamento Lavori (I SAL) emesso in data 27/07/2023 per lavori eseguiti a tutto il 08/06/2023, l'importo di euro 462.844,60 oltre IVA 22% - pari ad euro 101.825,81 - per un totale complessivo di euro 564.670,41 è stato pagato all'Impresa Appaltatrice con Atto di Liquidazione n. 402 del 14/09/2023 a seguito di Certificato di Pagamento n.01 emesso in data 14/09/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori di esecuzione dell'Intervento in oggetto redatta in data 28/07/2023 dal Direttore Lavori, Ing. Elisa Seta, sottoscritta dal medesimo Direttore Lavori e dall'Appaltatore senza riserva alcuna, depositata in atti presso il Settore 5 – LL.PP., che individua:

- un importo contabile finale maturato dall'Appaltatore pari a complessivi euro 559.360,76 – Ritenute 0,5% previdenziali comprese – Costi sicurezza compresi pari ad euro 2.932,06 – Premio di accelerazione compreso pari ad euro 3.368,74 - oltre IVA 22%;

- un credito residuo a saldo maturato dall'Appaltatore, comprese le ritenute previdenziali 0,5%, premio di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

accelerazione al netto del precedente certificato di pagamento n.1 già liquidato, pari ad un importo di euro 96.516,16 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'operatore economico aggiudicatario Finotti Alberto srl ha comunicato alla Stazione Appaltante, tramite pec del 17/04/2023, di far ricorso al sub affidamento, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, per le lavorazioni riconducibili alla categoria OG7 alla ditta Mentucci Aldo Srl con sede legale in Senigallia (AN) in via Marche n. 38.

DATO ATTO che la ditta FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298, risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile come attestato dal DURC on line - protocollo INAIL_40802977 in corso di validità (data richiesta: 07/11/2023- scadenza validità: 15/02/2024);

DATO ATTO che la ditta subaffidataria IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO SRL con sede legale in Via Marche n.38 - 60019 Ancona (AN), CF/P.IVA 00982160426, risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile come attestato dal DURC on line - protocollo INAIL_40583994 in corso di validità (data richiesta: 09/11/2023- scadenza validità: 31/01/2024);

DATO ATTO che in considerazione del CCNL 19 Aprile 2010 per le imprese edili ed affini, secondo cui per le Opere Marittime, Fluviali, Lacuali e Lagunari il citato CCNL non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di Porto, per l'intervento in oggetto, le cui lavorazioni si sono svolte esclusivamente in mare e tramite imbarcazioni sotto l'egida del Codice della Navigazione, non si applica il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, per cui non è richiesto il cosiddetto DURC di congruità;

CONSIDERATO

Che per l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum di cui all'Art. 218 del Regolamento D.P.R. del 05/10/2010, n.207 così come applicabile ai sensi delle disposizioni transitorie, di coordinamento e di abrogazioni di cui al D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e per cui il Direttore Lavori ha proceduto con apposito Certificato sostitutivo del 31/07/2023 depositato in atti presso la U.O.C. Lavori Pubblici - Settore 5 del Comune di Fano;

Che per i lavori di che trattasi non risulta che l'impresa assuntrice abbia provveduto alla cessione dei suoi crediti come risulta da relativa Certificazione del 31 Luglio 2023 resa dal RUP, Ing. Federico Fabbri, e depositata in atti presso la U.O.C. Lavori Pubblici - Settore 5 del Comune di Fano;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto redatta in data 31/07/2023 dal Direttore Lavori, Ing. Elisa Seta, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore - FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298, e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri con il quale:

- si collaudano con esito favorevole i lavori in oggetto;
- si conferma l'importo dello Stato Finale dei Lavori in euro 559.360,76 oltre IVA;
- si certifica il credito residuo a saldo dell'Appaltatore pari ad euro 96.516,16 oltre IVA;

DATO ATTO che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti e degli atti;

RIBADITO che la spesa di euro 117.749,72 (IVA 22% compresa) relativa al credito residuo a saldo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

dell'Appaltatore e di cui allo Stato Finale dei Lavori di che trattasi trova capienza nel Quadro Tecnico Economico dell'Intervento in oggetto, come sopra richiamato;

VISTA la Cauzione Definitiva relativa ai lavori in oggetto (CUP E31B21004020006 - CIG 9710594BA9) costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. 1585.02.27.2799857743 rilasciata in data 13/04/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Romain favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di euro 28.072,81 – (Ns prot. n. 37758 del 14/04/2023);

VISTA la Polizza di Assicurazione n. 1585.02.33.33040316 rilasciata in data 11/04/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma all'Appaltatore in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano, relativamente ai Danni di Esecuzione (indennità dell'opera), Responsabilità Civile verso Terzi e garanzia di manutenzione dei lavori in oggetto (CUP E31B21004020006 - CIG 9710594BA9) – (Ns prot. n. 37758 del 14/04/2023);

CONSIDERATO che ai fini del pagamento della rata di saldo dei Lavori in oggetto (CUP E31B21004020006 - CIG 9710594BA9) ed ai sensi dell'Art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come previsto dall'Art. 103, comma 4 e6, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), l'Appaltatore ha costituito, in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano, la Garanzia che copre un importo pari ad euro € 96.516,16 con tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di regolare esecuzione del 5,00% come risulta da Polizza Fideiussoria n. 1585.02.27.2799870105 rilasciata in data 06/10/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma (Ns prot. n. 99413 del 06/10/2023);

RIBADITO che non risulta agli atti che la ditta Appaltatrice abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato procura o delega a favore di Terzi e comunque disposto per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'Appalto dei lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

TENUTO CONTO che relativamente all'appalto dell'Intervento in oggetto ed ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge n.136/2010 e s.m.i.) l'Appaltatore, ha fornito dichiarazione in data 01/09/2023 e depositata in atti presso il Settore 5 – LL.PP.;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

VISTO l'Art.102 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. relativo al Collaudo e Verifica di Conformità;

VISTI l'Art.229 (Certificato di Collaudo), l'Art.234 (Certificato di Regolare Esecuzione) e l'Art.234 (Ulteriori provvedimenti amministrativi) del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm..ii.;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il sottoscritto Dirigente di Settore;

VISTI

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture emanato con D.Lgs n.36 del 31-03-2023 e s.m.i.;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31-5-2021, in vigore dall' 1-6-2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- il D.L. 17-05-2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2022 n.91;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’ art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- la L.R. Marche 18/11/2008 n.33- Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale dei Contratti così come applicabile tenuto conto del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del T.U.E.L. e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.E.L. - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n.197 del 4/5/2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";
- la deliberazione C.C. n. 179 del 26/10/2023 MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITA 2023-2025 (5° MODIFICA) - EX ART.21 D.LGS. n. 50/2016 E ART.37 D.LGS.36/2023 - I.E.

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA ,

1) DI DARE ATTO che la premessa e l'allegato costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI DICHIARARE AMMISSIBILE la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato Finale dei Lavori dell'intervento denominato PNRR – REGIONE MARCHE - M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1B: “MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE, CUP E31B21004020006 CIG 9710594BA9 redattain data 28/07/2023 dal Direttore Lavori, Ing. Elisa Seta, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore - FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298, e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri che individua:

- **un importo contabile finale** maturato dalla Ditta FINOTTI ALBERTO SRL (Appaltatore), pari a complessivi euro 559.360,76 oltre IVA 22%, ritenute 0,5% previdenziali comprese, costi della sicurezza compresi pari ad euro 2.932,06 e Premio di accelerazione compreso pari ad euro 3.368,74 - oltre IVA 22%;
- un **credito residuo a saldo** maturato dall'Appaltatore, comprese le ritenute previdenziali 0,5% e premio di accelerazione ed al netto del precedente certificato di pagamento n.1 già liquidato, pari ad un importo di euro 96.516,16 oltre IVA 22%;

3) DI DICHIARARE AMMISSIBILE la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento denominato PNRR – REGIONE MARCHE - M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1B: “MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” - INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA U.F. 6 SASSONIA SUD DAL FIUME METAURO AL PORTO - TRANSETTO 137 - SCOGLIERA DI CHIUSURA PARAGGIO DI MARE, CUI L00127440410202100028 CUP E31B21004020006 CIG 9710594BA9, redatto in data 31/07/2023 dal Direttore Lavori, Ing. Elisa Seta, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Appaltatore - FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298, e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Federico Fabbri con il quale:

- si collaudano con esito favorevole i lavori in oggetto;
- si conferma l'importo dello Stato Finale dei Lavori in euro 559.360,76 oltre IVA;
- si certifica il credito residuo a saldo dell'Appaltatore pari ad euro 96.516,16 oltre IVA;

4) DI CONFERMARE



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Che ai sensi dell'Art.102, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di cui trattasi e sopra richiamato, depositato in atti presso il Settore 5 – LL.PP., ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con lo stesso Certificato che si intende tacitamente approvato ancorché l'Atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Che non risulta agli atti che la ditta Appaltatrice abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato procura o delega a favore di Terzi e comunque disposto per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'Appalto dei lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

5) DI PROCEDERE in favore dell'Appaltatore alla Liquidazione per il saldo di euro 96.516,16 oltre IVA 22% pari ad un totale di euro 117.749,72 quale credito residuo maturato dalla Ditta FINOTTI ALBERTO srl di Taglio di Po come risulta da Stato Finale dei Lavori in oggetto e da Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamati, che trova copertura economica all'Impegno 2023/1348 per € 117.749,72;

6) DI DARE ATTO che la Garanzia per il pagamento della rata di saldo dei Lavori relativi all'Intervento in oggetto, costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. 1585.02.27.2799870105 rilasciata in data 06/10/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di euro 96.516,16 oltretanto di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di regolare esecuzione del 5,00% come risulta da Polizza Fideiussoria n. 1585.02.27.2799870105 rilasciata in data 06/10/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma (Ns prot. n. 99413 del 06/10/2023);

7) DI SVINCOLARE:

- la Cauzione Definitiva relativa ai lavori in oggetto (CUP E31B21004020006 - CIG 9710594BA9) costituita dall'Appaltatore con Polizza Fideiussoria n. 1585.02.27.2799857743 rilasciata in data 13/04/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Romain favore dell'Amministrazione Comunale di Fano per la somma assicurata di euro 28.072,81 – (Ns prot. n. 37758 del 14/04/2023);

- la Polizza di Assicurazione n. 1585.02.33.33040316 rilasciata in data 11/04/2023 dalla SACE BT S.P.A.- Sede Legale Piazza Poli, 42 – 00187 Roma all'Appaltatore in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano, relativamente ai Danni di Esecuzione (indennità dell'opera), Responsabilità Civile verso Terzi e garanzia di manutenzione dei lavori in oggetto (CUP E31B21004020006 - CIG 9710594BA9) – (Ns prot. n. 37758 del 14/04/2023);

8) DI DARE ATTO

Che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento in oggetto è l'Ing. Federico Fabbri, Dirigente del Settore 5 – LL.PP. del Comune di Fano;

Che con successivo Atto si provvederà ad accertare le economie dell'Intervento di che trattasi;

11) DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'impresa appaltatrice FINOTTI ALBERTO SRL con sede legale in Via G. Vallesella 4, 45019, Taglio di Po (RO), CF/P.IVA 00763730298;

12) DI DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 23 comma 1 – lettera b) del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 il presente Documento sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Fano nell'ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente”;

13) DI DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative alla U.O.C. Coordinamento e Programmazione Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)*