

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	05/02/2018	05/02/2018
VASCA BICAMERALE RACCOLTA E POMPAGGIO - P.ZZA AMENDOLA						
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	2	2	06/02/2018	07/02/2018
Scavo di sbancamento eseguito a cielo aperto	1	E	3	3	07/02/2018	09/02/2018
Realizzazione della carpenteria per platea di fondazione	1	E	3	3	12/02/2018	14/02/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per platea di fondazione	1	E	3	5	15/02/2018	19/02/2018
Getto in calcestruzzo per platea di fondazione	1	E	1	1	19/02/2018	19/02/2018
Posa in opera vasca di raccolta e pompaggio prefabbricata	1	E	4	4	20/02/2018	23/02/2018
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	1	E	5	5	26/02/2018	02/03/2018
LINEA IN CADUTA - P.ZZA AMENDOLA E SOTTOPASSO (UNICO TRATTO)						
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
	1	E	1	1	13/03/2018	13/03/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	3	3	06/03/2018	08/03/2018
	1	E	3	3	14/03/2018	16/03/2018
Scavo a sezione ristretta	1	E	3	5	09/03/2018	13/03/2018
	1	E	3	3	19/03/2018	21/03/2018
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	3	3	14/03/2018	16/03/2018
	1	E	3	5	22/03/2018	26/03/2018
Rinterro della condotta e getto misto cementato	1	E	3	3	19/03/2018	21/03/2018
	1	E	3	3	27/03/2018	29/03/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	3	5	22/03/2018	26/03/2018
	1	E	3	6	30/03/2018	04/04/2018
LINEA IN PRESSIONE - VIA SPONTINI (4 TRATTI)						
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	1	1	05/04/2018	05/04/2018
	1	E	1	1	11/04/2018	11/04/2018
	1	E	1	1	17/04/2018	17/04/2018
	1	E	1	1	23/04/2018	23/04/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	2	2	05/04/2018	06/04/2018
	1	E	2	2	11/04/2018	12/04/2018
	1	E	2	2	17/04/2018	18/04/2018
	1	E	2	2	23/04/2018	24/04/2018
Scavo a sezione ristretta	1	E	2	2	09/04/2018	10/04/2018
	1	E	2	4	13/04/2018	16/04/2018
	1	E	2	2	19/04/2018	20/04/2018
	1	E	2	2	26/04/2018	27/04/2018

Tabella Analitica Gantt

Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	2	2	11/04/2018	12/04/2018
	1	E	2	2	17/04/2018	18/04/2018
	1	E	2	2	23/04/2018	24/04/2018
	1	E	2	3	30/04/2018	02/05/2018
Rinterro della condotta e getto misto cementato	1	E	2	4	13/04/2018	16/04/2018
	1	E	2	2	19/04/2018	20/04/2018
	1	E	2	2	26/04/2018	27/04/2018
	1	E	2	2	03/05/2018	04/05/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	17/04/2018	18/04/2018
	1	E	2	2	23/04/2018	24/04/2018
	1	E	2	3	30/04/2018	02/05/2018
	1	E	2	2	07/05/2018	08/05/2018
LINEA IN PRESSIONE - VIA GENTILE DA FABRIANO (3 TRATTI)						
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	1	1	09/05/2018	09/05/2018
	1	E	1	1	17/05/2018	17/05/2018
	1	E	1	1	25/05/2018	25/05/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	2	2	09/05/2018	10/05/2018
	1	E	2	2	17/05/2018	18/05/2018
	1	E	2	4	25/05/2018	28/05/2018
Scavo a sezione ristretta	1	E	2	4	11/05/2018	14/05/2018
	1	E	2	2	21/05/2018	22/05/2018
	1	E	2	2	29/05/2018	30/05/2018
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	2	2	15/05/2018	16/05/2018
	1	E	2	2	23/05/2018	24/05/2018
	1	E	2	2	31/05/2018	01/06/2018
Rinterro della condotta e getto misto cementato	1	E	2	2	17/05/2018	18/05/2018
	1	E	2	4	25/05/2018	28/05/2018
	1	E	2	2	04/06/2018	05/06/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	17/05/2018	18/05/2018
	1	E	2	4	25/05/2018	28/05/2018
	1	E	2	2	04/06/2018	05/06/2018
LINEA IN PRESSIONE NEL PORTO CANALE						
Posa di condotta fognaria in materie plastiche (fuoriterra)	1	E	8	12	25/05/2018	05/06/2018
LINEA IN CADUTA - VIALE FRATELLI CAIROLI (5 TRATTI)						
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	2	2	03/09/2018	04/09/2018
	1	E	2	2	01/10/2018	02/10/2018
	1	E	2	2	29/10/2018	30/10/2018
	1	E	2	2	27/11/2018	28/11/2018
	1	E	2	2	19/12/2018	20/12/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	5	5	03/09/2018	07/09/2018
	1	E	5	5	01/10/2018	05/10/2018
	1	E	5	8	29/10/2018	05/11/2018
	1	E	5	7	27/11/2018	03/12/2018
	1	E	5	9	19/12/2018	27/12/2018
Scavo a sezione ristretta	1	E	5	7	07/09/2018	13/09/2018
	1	E	5	7	05/10/2018	11/10/2018

Tabella Analitica Gantt

	1	E	5	5	05/11/2018	09/11/2018
	1	E	5	5	03/12/2018	07/12/2018
	1	E	5	8	27/12/2018	03/01/2019
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	E	5	7	13/09/2018	19/09/2018
	1	E	5	7	11/10/2018	17/10/2018
	1	E	5	7	09/11/2018	15/11/2018
	1	E	5	7	07/12/2018	13/12/2018
	1	E	5	7	03/01/2019	09/01/2019
Posa di pozzetti d'ispezione e caditoie	1	E	5	7	19/09/2018	25/09/2018
	1	E	5	7	17/10/2018	23/10/2018
	1	E	5	7	15/11/2018	21/11/2018
	1	E	5	7	13/12/2018	19/12/2018
	1	E	5	7	09/01/2019	15/01/2019
Rinterro della condotta e getto misto cementato	1	E	5	7	25/09/2018	01/10/2018
	1	E	5	7	23/10/2018	29/10/2018
	1	E	5	7	21/11/2018	27/11/2018
	1	E	5	9	19/12/2018	27/12/2018
	1	E	5	7	15/01/2019	21/01/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	5	5	01/10/2018	05/10/2018
	1	E	5	8	29/10/2018	05/11/2018
	1	E	5	7	27/11/2018	03/12/2018
	1	E	5	8	27/12/2018	03/01/2019
	1	E	5	5	21/01/2019	25/01/2019
RIMOZIONE DEL CANTIERE						
Rimozione di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	28/01/2019	29/01/2019
Rimozione di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	29/01/2019	30/01/2019
Rimozione delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1	E	1	1	30/01/2019	30/01/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro