



Comune di FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STADIO MANCINI 1° STRALCIO - 2° LOTTO (Tribuna Ospiti e Torri Portafaro)

Progetto Definitivo-Esecutivo

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. FABBRI FEDERICO

Progettisti Incaricati:

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. Geol. DIEGO TALOZZI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)

COLLABORAZIONE TECNICA E SICUREZZA
Geom. EUGENIO ZUCCARONI
Via XXIV Maggio n. 19 - 61049 Urbania (PU)



TIPO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REVISIONE

01

PROGETTO

Doc.

CODICE ELABORATO

Doc. 15

EMISSIONE

Maggio 2020

FASE

D-E

SCALA

.....

FILE

.....

Timbro e Firma

STUDIO TECNICO Ing. Geol. TALOZZI DIEGO

Via XXIV Maggio, 19 - 61049 Urbania (PU)
Tel. e Fax 0722 317881 - dtalozzi@libero.it

Doc. 15 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

| Nr. | Nome Fase\Descrizione | Durata | Inizio | Fine | 2020 | | | | | |
|-----|--|---------|------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 1 | Diagramma di Gantt | 114/160 | 01/07/2020 | 07/12/2020 | | | | | | |
| 2 | Allestimento cantiere | 1/1 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | | | | | | |
| 3 | Installazione e smontaggio cantiere generico | 1/1 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | | | | | | |
| 4 | Installazione di ponteggio metallico a telai prefabbricati | 1/1 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | | | | | | |
| 5 | Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc.) | 1/1 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | | | | | | |
| 6 | Demolizione di strutture in calcestruzzo | 4/4 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | | | | | | |
| 7 | Demolizione di murature e finiture a mano (Tribuna) | 2/2 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | | | | | | |
| 8 | Scavi a sezione obbligata (Tribuna) | 2/2 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | | | | | | |
| 9 | Vespaio controterra (Tribuna) | 2/2 | 14/07/2020 | 15/07/2020 | | | | | | |
| 10 | Fondazioni in cls armato (Tribuna) | 6/6 | 14/07/2020 | 21/07/2020 | | | | | | |
| 11 | Risarcitura di calcestruzzo ammalorato | 3/3 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | | | | | | |
| 12 | Montaggio controventature metalliche (Tribuna) | 5/7 | 23/07/2020 | 29/07/2020 | | | | | | |
| 13 | Trasporto in cantiere di strutture o tubazioni prefabbricate (Tribuna-Gradoni) | 1/1 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | | | | | | |
| 14 | Posa gradoni tribuna in cls prefabbricato | 5/5 | 29/07/2020 | 04/08/2020 | | | | | | |
| 15 | Solaio in cemento armato a soletta piena (Tribuna) | 4/4 | 05/08/2020 | 10/08/2020 | | | | | | |
| 16 | Divisori in laterizio (Tribuna) | 3/3 | 11/08/2020 | 13/08/2020 | | | | | | |
| 17 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni (Tribuna) | 1/1 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | | | | | | |
| 18 | Adduzione e scarico acque (Tribuna) | 1/1 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | | | | | | |
| 19 | Impianto fognario interno/esterno (Tribuna) | 3/3 | 17/08/2020 | 19/08/2020 | | | | | | |
| 20 | Completamento impianto elettrico interno (Tribuna) | 2/2 | 20/08/2020 | 21/08/2020 | | | | | | |
| 21 | Intonaco interno/esterno tradizionale (Tribuna) | 3/3 | 24/08/2020 | 26/08/2020 | | | | | | |
| 22 | Massetto in conglomerato cementizio (Tribuna) | 1/1 | 27/08/2020 | 27/08/2020 | | | | | | |
| 23 | Montaggio infissi esterni in PVC (Tribuna) | 1/1 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | | | | | | |
| 24 | Pavimenti di varia natura (Tribuna) | 3/3 | 31/08/2020 | 02/09/2020 | | | | | | |
| 25 | Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello | 2/2 | 03/09/2020 | 04/09/2020 | | | | | | |
| 26 | Montaggio infissi interni in PVC (Tribuna) | 1/1 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | | | | | | |

CRONOPROGRAMMA LAVORI

| Nr. | Nome Fase\Descrizione | Durata | Inizio | Fine | 2020 | | | | | |
|-----|--|------------|-------------------|-------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|
| | | | | | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 27 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari (Tribuna) | 1/1 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | | | ■ | | | |
| 28 | Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro (Tribuna e recinzioni) | 3/3 | 07/09/2020 | 09/09/2020 | | | ■ | | | |
| 29 | Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio (Tribuna) | 1/1 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | | | ■ | | | |
| 30 | Scavo a trincea con mini escavatore (Torri) | 5/5 | 10/09/2020 | 16/09/2020 | | | ■ ■ | | | |
| 31 | Posa di tubazione per linee elettriche (Torri) | 4/4 | 15/09/2020 | 18/09/2020 | | | ■ ■ | | | |
| 32 | Rinfianco e rinterro con escavatore (Torri) | 4/4 | 17/09/2020 | 22/09/2020 | | | ■ ■ | | | |
| 33 | Pali trivellati | 7/7 | 17/09/2020 | 25/09/2020 | | | ■ ■ ■ | | | |
| 34 | Posa in opera di palancole metalliche tipo Larssen | 6/6 | 28/09/2020 | 16/10/2020 | | | | ■ ■ | | |
| 35 | Scavi di sbancamento a macchina | 6/6 | 01/10/2020 | 21/10/2020 | | | | ■ ■ ■ | | |
| 36 | Fondazioni in cls armato (Plinto Torri) | 10/10 | 05/10/2020 | 28/10/2020 | | | | ■ ■ ■ ■ | | |
| 37 | Rinterro di scavo con mezzo meccanico | 4/4 | 12/10/2020 | 30/10/2020 | | | | ■ ■ ■ | | |
| 38 | Trasporto in cantiere di strutture o tubazioni prefabbricate (Torre) | 2/2 | 02/11/2020 | 03/11/2020 | | | | | ■ | |
| 39 | Posa di palo di sostegno (h>30m) con autogru | 15/15 | 02/11/2020 | 20/11/2020 | | | | | ■ ■ ■ ■ | |
| 40 | Posa di armadio di alimentazione impianto | 10/10 | 16/11/2020 | 27/11/2020 | | | | | ■ ■ ■ | |
| 41 | Posa aerea di cavo elettrico e accessori con cestello | 10/10 | 16/11/2020 | 27/11/2020 | | | | | ■ ■ ■ | |
| 42 | Posa di plafoniera su torre portafaro di sostegno | 10/10 | 16/11/2020 | 27/11/2020 | | | | | ■ ■ ■ | |
| 43 | Fondazioni in cls armato (Recinzioni interne-esterne) | 3/3 | 23/11/2020 | 25/11/2020 | | | | | ■ | |
| 44 | Muratura in mattoni semipieni (Recinzioni interne-esterne) | 3/3 | 25/11/2020 | 27/11/2020 | | | | | ■ | |
| 45 | Recinzione e cancello metallici | 2/2 | 30/11/2020 | 01/12/2020 | | | | | | ■ |
| 46 | Rimozione di opere in ferro con Autogru | 5/5 | 30/11/2020 | 04/12/2020 | | | | | | ■ ■ ■ ■ |
| 47 | Smobilizzo cantiere | 1/1 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | | | | | | ■ |
| 48 | Installazione e smontaggio cantiere generico | 1/1 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | | | | | | ■ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

INIZIO PRESUNTO DEI LAVORI: 01/07/2020

FINE PRESUNTA DEI LAVORI: 07/12/2020

Durata Lavori (gg lavorativi): 114

Durata Lavori (gg consecutivi): 160