



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**  
**U.O. NUOVE OPERE**

## RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA DELLA DARSENA BORGHESE

### PROGETTO ESECUTIVO

*CRONOPROGRAMMA*

*(Art. 40 DPR 270/2010)*

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Elena De Vita

Collaboratore  
Dott. Arch. Pamela Lisotta

Responsabile del Procedimento  
Dott. Arch. Luigina Mischiatti

novembre 2015

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 150 giorni naturali e consecutivi

#### FASE 1 INTERVENTI SULLA BALAUSTRATA

fase 1 ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 8

fase 2 INTERVENTI SULLE MURATURE E PARTI IN PIETRA giorni 30

fase 3 TRATTAMENTO IDROREPELLENTE ALLA BALAUSTRATA giorni 10

fase 4 TINTEGGIATURA RINGHIERE 20 giorni

fase 5 SMONTAGGIO CANTIERE giorni 8

#### FASE 2 INTERVENTI PAVIMENTAZIONI

fase 1 ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 3

fase 2 DEMOLIZIONI, IDROPULIZIA E POSA IN OPERA CORDOLI giorni 8

fase 3 POSA IN OPERA MASSETTO CON MALTA IMPERMEABILIZZANTE giorni 30

fase 4 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE giorni 30

fase 5 SMONTAGGIO CANTIERE giorni 3