

Nome attività	Durata	Gantt Chart Timeline																																							
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>	1 g	▼																																							
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1 g	Z1	1																																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1	1																																						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g	Z1	1																																						
<b>VASCA BICAMERALE RACCOLTA E POMPAGGIO - P.ZZA AMENDOLA</b>	20 g	▼																																							
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1 g	Z1	1																																						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g	Z1	2																																						
Scavo di sbancamento eseguito a cielo aperto	3 g	Z1	3																																						
Realizzazione della carpenteria per platea di fondazione	3 g			Z1	3																																				
Lavorazione e posa ferri di armatura per platea di fondazione	3 g					Z1	3																																		
Getto in calcestruzzo per platea di fondazione	1 g							Z1	1																																
Posa in opera vasca di raccolta e pompaggio prefabbricata	4 g									Z1	4																														
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	5 g											Z1	5																												
<b>LINEA IN CADUTA - P.ZZA AMENDOLA E SOTTOPASSO (UNICO TRATTO)</b>	22 g	▼																																							
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	2 g	Z1	1																																						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	6 g	Z1	3																																						
Scavo a sezione ristretta	6 g			Z1	3																																				
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	6 g					Z1	3																																		
Rinverto della condotta e getto misto cementato	6 g							Z1	3																																
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g									Z1	3																														
<b>LINEA IN PRESSIONE - VIA SPONTINI (4 TRATTI)</b>	22 g	▼																																							
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	4 g	Z1	1																																						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	8 g	Z1	2																																						
Scavo a sezione ristretta	8 g			Z1	2																																				
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	8 g					Z1	2																																		
Rinverto della condotta e getto misto cementato	8 g							Z1	2																																
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g									Z1	2																														
<b>LINEA IN PRESSIONE - VIA GENTILE DA FABRIANO (3 TRATTI)</b>	20 g	▼																																							
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	3 g	Z1	1																																						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	6 g	Z1	2																																						
Scavo a sezione ristretta	6 g			Z1	2																																				
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	6 g					Z1	2																																		
Rinverto della condotta e getto misto cementato	6 g							Z1	2																																
Formazione di manto di usura e collegamento	6 g									Z1	2																														
<b>LINEA IN CADUTA - VIALE FRATELLI CAIROLI (5 TRATTI)</b>	101 g	▼																																							
Delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	10 g	Z1	1																																						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	25 g	Z1	2																																						
Scavo a sezione ristretta	25 g			Z1	2																																				
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	25 g					Z1	2																																		
Posa di pozzetti d'ispezione e caditoie	25 g							Z1	2																																
Rinverto della condotta e getto misto cementato	25 g									Z1	2																														
Formazione di manto di usura e collegamento	25 g											Z1	2																												
<b>RIMOZIONE DEL CANTIERE</b>	3 g	▼																																							
Rimozione di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g																																								
Rimozione di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2 g																																								
Rimozione delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere mediante recinzione e cartelli stradali	1 g																																								
<b>LEGENDA Zona:</b>																																									
		Z1 = ZONA UNICA																																							





