



**COMUNE DI FANO**  
**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**  
Settore V°- LL.PP.

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI  
CAMINATE.

***CUP E35i17000210004***

PROGETTO ESECUTIVO

*CRONOPROGRAMMA*

*FANO* .....

PROGETTISTA  
**GEOM. BRUNO AGOSTINELLI**

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 150 giorni naturali e consecutivi

## INTERVENTI GENERALI

Fase 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE - giorni 1

Fase 2 – ESECUZIONE PALI TRIVELLATI - giorni 6

Fase 3 - SCAVO DI SBANCAMENTO, RIPORTI GHIAIA DI VARIE PEZZATURE PER FONDAZIONE  
- giorni 2

Fase 4 - PREPARAZIONE E SUCCESSIVO GETTO DI CALCESTRUZZO PER PLATEA  
ARMATA - giorni 3

Fase 5 – preparazione file loculi e ossari e posa canaline elettriche getto giorni 5 x 5 file = gg 25

Fase 6 - POSA IN OPERA DI solaio - giorni 8

Fase 7 - POSA IN OPERA DI guaina impermeabile scossaline e pluviali – giorni 6

Fase 8 - POSA IN OPERA DI mattoni di rivestimento e stuccatura e tinteggiatura – giorni 13

Fase 9 - POSA IN OPERA DI lastre chiusura loculi e ossari e rivestimento e pavimento in marmo  
tinteggiature – giorni 15

Fase 10 – realizzazione impianto elettrico idrico - giorni 8

Fase 11 - realizzazione impianto di allontanamento delle acque – giorni 12

Fase 12 - FRESATURA DEL TERRENO E SISTEMAZIONE GENERALE, FINALE DEL L'AREA  
DI CANTIERE - giorni 3

Le fasi di lavorazione di cui sopra comprendono tutte le opere e lavorazioni necessarie per la realizzazione Del nuovo padiglione con sistemazione dell'area di pertinenza.